



Siendo las **10:30** horas del día **28 de Septiembre de 2021**, en el Municipio de **Jamay, Jalisco**, se reúnen por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el C. **Ing. Jacob Tejeda Álvarez** con el carácter de **Director de Construcción E Infraestructura Zona 3 Oriente** y el C. **Arq. Diego Alberto Cabrales Díaz**, **Residente de Obra**, y por otra parte el contratista **Codecam Construcciones, S.A. de C.V.**, representada por el C. **[REDACTED]** **Representante Legal** y el **[REDACTED]** **Responsable de Obra**, con motivo de llevar a cabo la Entrega y Recepción de los trabajos denominados: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN LA CALLE JUAN XXIII, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO.**, previa notificación que se hizo mediante escrito a través de la bitácora de obra en su nota final, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos.

El contratista: **Codecam Construcciones, S.A. de C.V.**

Contrato No.: **SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-376-2021**

Orden de Trabajo No.: **AD-376-2021**

Importe de contrato: **\$1,498,005.03**

Importe convenio modificatorio: **\$211,561.90**

Importe escalatorias: **\$0.00**

Para estos trabajos se otorgaron las siguientes garantías:

Fianza de Anticipo No. **3517-29893-3**, por: **\$449,401.51** expedida por **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**

Fianza de Cumplimiento No. **3517-29894-8**, que garantiza la cantidad de **\$149,800.50** expedida por **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**

Fecha de inicio contractual: 28 de Junio de 2021	Fecha de término contractual: 10 de Septiembre de 2021
Fecha de inicio real: 28 de Junio de 2021	Fecha de término real: 25 de Septiembre de 2021
Fecha de término autorizada: 30 de Septiembre de 2021	

La obra fue ejecutada conforme a los planos, proyecto y especificaciones autorizadas, durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones:

La presente hoja corresponde al Acta de Entrega y Recepción de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-376-2021**, que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista **Codecam Construcciones, S.A. de C.V.**



Erogación de la obra			
Número de estimación	Inicio del periodo	Término del periodo	Importe
1	28 de Junio de 2021	27 de Julio de 2021	\$1,042,837.80
2	28 de Julio de 2021	26 de Agosto de 2021	\$444,794.24
3	27 de Agosto de 2021	10 de Septiembre de 2021	\$221,838.89
4 (CUATRO) finiquito	11 de Septiembre de 2021	25 de Septiembre de 2021	\$96.00
		Importe total erogado (incluye I.V.A.)	\$1,709,566.93
		Saldo por cancelar	\$0.00

Términos bajo los cuales se efectúa el acto de la Entrega y Recepción:

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por el sitio de los trabajos, verificando su conclusión, los cuales se ejecutaron conforme a lo considerado en el catálogo de conceptos y lo autorizado por el Residente de Obra de la Secretaría.




Descripción breve de los trabajos ejecutados: **Trabajos de instalaciones de redes de agua potable, drenaje, alcantarillado, demoliciones de concreto hidráulico, concreto hidráulico, trabajos de albañilería.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la **Dirección General de Construcción**, se reserva el derecho de realizar posteriormente a la celebración de la presente acta, las reclamaciones por obra faltante, mal ejecutada, por mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista, quien en éstos momentos hace entrega de la fianza que garantiza los vicios ocultos número **4402-00114-6** emitida por: **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.** por el 10% diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, de conformidad con el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No habiendo más que tratar, se cierra la presente siendo las **11:30** horas del día de su inicio, la cual se levanta de conformidad con lo previsto por los artículos 111, 112 y 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 157 de su Reglamento, firmando las personas que intervinieron y quisieron firmar, dejando constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

La presente hoja corresponde al Acta de Entrega y Recepción de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-376-2021**, que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista **Codecam Construcciones, S.A. de C.V.**



Por la Dirección General de Construcción	Por el contratista Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
	 3
Ing. Jacob Tejeda Álvarez Director de Construcción E Infraestructura Zona 3 Oriente	 1 Representante Legal
	 3
Arq. Diego Alberto Cabrales Díaz Residente de obra	 1 Responsable de obra

Class