



Siendo las **09:00** horas del día **09 de Noviembre de 2021**, en el municipio de **Ameca, Jalisco**, se reúnen por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el **Arq. Carlos Enrique Ramos Tirado** con el carácter de **Dirección de Construcción Infraestructura Zona 1**, adscrito a la **Dirección General de Construcción**, y el **Ing. Hector David García Tortoledo**, en su carácter de **Residente de Obra**, y por otra parte la sociedad **Constructora Inopark, S.A. de C.V.**, representada por el [REDACTED] en su carácter de **Representante Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**El Contratista**", quien acredita su personalidad con la escritura pública número **31,376**, de fecha **11 de Junio de 2018**, pasada ante la fe del notario público **Lic. José Guillermo Vallarta Plata**, de la municipalidad de **Guadalajara, Jalisco**, y por último el [REDACTED] en su carácter de **Responsable de Obra**, a quienes de manera conjunta dentro de la presente acta, se les denominará como "**Las Partes**", con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 111 y 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 157 de su Reglamento, por lo que se levanta la presente Acta de entrega y recepción de los trabajos, derivada del contrato número **SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**, de fecha **27 de julio de 2021**, relativo a los trabajos denominados: **CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS Y MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 5 DE MAYO CCT 14DTV0032R, UBICADA EN LA COLONIA VILLA HERMOSA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.**, previa notificación de "**El Contratista**" que se hizo mediante escrito a través de la bitácora de obra en su nota final, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos.

Datos generales del contrato:

Contratista: **Constructora Inopark, S.A. de C.V.**

Contrato: **SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**

Orden de Trabajo: **AD-530-2021**

Importe de contrato (I.V.A. Incluido): **\$12,796,128.54**

Importe de convenio(s) modificadorio(s), (I.V.A. Incluido): **\$0.00**

Importe total contratado: **\$12,796,128.54**

Ajustes de Costos: **\$0.00**

Se otorgaron las siguientes garantías:

Fianza de Cumplimiento No. **4898-00820-1**, por la cantidad de **\$1,279,612.85** expedida por la afianzadora **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**

Plazo de ejecución de los trabajos:

Fecha de inicio autorizada: 27 de Julio de 2021	Fecha de término autorizada: 23 de Diciembre de 2021
Fecha de inicio real: 27 de Julio de 2021	Fecha de término real: 09 de Noviembre de 2021

A la fecha se han generado y autorizado las siguientes estimaciones:

La presente hoja corresponde al Acta de Entrega y Recepción de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y "**El Contratista**" **Constructora Inopark, S.A. de C.V.**



Número de estimación	Inicio del periodo de la estimación	Término del periodo de la estimación	Importe de la estimación
1	27 de Julio de 2021	10 de Agosto de 2021	\$708,371.21
2	11 de Agosto de 2021	09 de Septiembre de 2021	\$5,598,940.46
3	10 de Septiembre de 2021	09 de Octubre de 2021	\$6,488,016.66
4 (CUATRO) finiquito	10 de Octubre de 2021	09 de Noviembre de 2021	-\$0.00
		Importe total estimado (incluye I.V.A.)	\$12,795,328.33
		Saldo por cancelar	\$800.21

Términos bajo los cuales se efectúa el acto de la Entrega y Recepción de los trabajos:

"Las Partes" realizaron un recorrido en el sitio de los trabajos, verificando con ello su conclusión y que estos se ejecutaron conforme a lo considerado en el catálogo de conceptos y lo autorizado por el Residente de Obra de la Secretaría.

Descripción breve de los trabajos ejecutados: RETIRO DE MOBILIARIO EXISTENTE, RETIRO DE HERRERIA, RETIRO DE CUBIERTA, DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, DESMONTAJE DE MALLA CICLON PERIMETRAL, DEMOLICION DE LOSAS DE PATIO CIVICO, CONSTRUCCION DE MODULO A (1 AULA DE COMPUTO, BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, DIRECCION Y BODEGA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO. CONSTRUCCION DE MODULO B (3 AULAS DE ESTRUCTURA DE CONCRETO) CONSTRUCCION DE MURO-REJA PERIMETRAL FRONTAL Y POSTERIOR. QUEDANDO PENDIENTE PARA UNA SEGUNDA ETAPA LA COSTRUCCION DE LOS MUROS REJAS TRASVERSALES, LOSA DE PATIO CIVICO, CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO, BANQUETAS CON ACCESIBILIDAD. RELLENO CON TEZONTLE EN AREAS COMUNES, INSTALACION ELECTRICA GENERAL, VENTANERIA DE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, PINTURA VINILICA GENERAL EN AULAS, PINTURA INSTITUCIONAL EN MURO PERIMETRAL, PINTURA EN HERRERIA Y LIMPIEZA GENERAL.



La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la **Dirección General de Construcción**, se reserva el derecho de realizar posteriormente a la celebración de la presente acta, las reclamaciones por obra faltante, mal ejecutada, por mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido **"El Contratista"**, quien hace entrega de la fianza que garantiza los vicios ocultos por el 10% diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, mediante póliza No. **4898-01019-0** emitida por **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta siendo las **10:00** horas del día de su inicio, la cual se levanta de conformidad con los artículos 111 y 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 157 de su Reglamento, firmando de conformidad **"Las Partes"** que participan en ella, dejando constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

3

La presente hoja corresponde al Acta de Entrega y Recepción de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y "El Contratista" **Constructora Inopark, S.A. de C.V.**



Por la Dirección General de Construcción	Por el contratista Constructora Inopark, S.A. de C.V.
	3 
Arq. Carlos Enrique Ramos Tirado Dirección de Construcción Infraestructura Zona 1	1  Representante Legal
	3 
Ing. Hector David García Tortoledo Residente de obra	1  Responsable de obra

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección de Finiquito y Cierre de Obras

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre¹, Rúbrica² y Firma³ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director de Finiquito y Cierre de Obras -----

