

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN**  
**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**  
**CONTRATO NÚMERO SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**

**I.-Lugar, Fecha y Hora:**

Siendo las **09:00** horas del día **10 de Noviembre de 2021**, se reúnen en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, edificio "B", colonia Miraflores en Guadalajara, Jalisco, por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el **Arq. José María Goya Carmona**, en su carácter de **Director General de Construcción**, el **Arq. Carlos Enrique Ramos Tirado**, en su carácter de **Dirección de Construcción Infraestructura Zona 1**, así como el **Ing. Hector David García Tortoledo**, en su carácter de **Residente de Obra**, y por otra parte la sociedad **Constructora Inopark, S.A. de C.V.**, representada por el [REDACTED] en su carácter de **Representante Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**El Contratista**", quien acredita su personalidad con la escritura pública número **31,376**, de fecha **11 de Junio de 2018**, pasada ante la fe del notario público **Lic. José Guillermo Vallarta Plata**, de la municipalidad de **Guadalajara, Jalisco**, y por último el [REDACTED] en su carácter de **Responsable de Obra**, a quienes de manera conjunta dentro de la presente acta, se les denominará como "**Las Partes**", con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los artículos 156, 157, 158 y 159 de su Reglamento, por lo que se levanta la presente Acta de Finiquito, derivada del contrato número **SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021** de fecha **27 de Julio de 2021**, relativo a los trabajos denominados: **CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS Y MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 5 DE MAYO CCT 14DTV0032R, UBICADA EN LA COLONIA VILLA HERMOSA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.**, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de "**Las Partes**".

**II.-Descripción de los trabajos:**

**CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS Y MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 5 DE MAYO CCT 14DTV0032R, UBICADA EN LA COLONIA VILLA HERMOSA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.**

**III.-Importe Contractual:**

Para la ejecución de los trabajos del contrato número **SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**, se estipuló que el importe del mismo asciende a la cantidad de **\$12,796,128.54 ( doce millones setecientos noventa y seis mil ciento veintiocho pesos 54/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo siguiente:

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Importe del contrato (incluye I.V.A.)                    | <b>\$12,796,128.54</b> |
| Importe de convenio(s) modificadorio(s) (incluye I.V.A.) | <b>\$0.00</b>          |
| Importe total contratado (incluye I.V.A.)                | <b>\$12,796,128.54</b> |

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y "**El Contratista**" **Constructora Inopark, S.A. de C.V.**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN**  
**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**  
**CONTRATO NÚMERO SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**

**IV.- Importe  
ejecutado:**

"El Contratista", ejecutó trabajos que ascienden a la cantidad de **\$12,795,328.33 ( doce millones setecientos noventa y cinco mil trescientos veintiocho pesos 33/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado, por los volúmenes realmente ejecutados, tal y como se detalla en los generadores de cada una de las estimaciones.

**V.-Periodo de Ejecución:**

Para la ejecución de los trabajos, "El Contratista" se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo no mayor a **150 días naturales**, debiéndose iniciar el día **27 de Julio de 2021** y concluyéndolos el día **23 de Diciembre de 2021**.

**VI.-Plazo Real Ejecutado:**

"El Contratista", realmente ejecutó los trabajos que le fueron encomendados en un plazo de **106 días naturales**, iniciándolos el día **27 de Julio de 2021** y concluyéndolos el día **09 de Noviembre de 2021**.

**VII.- Penas Convencionales:**

Para esta obra el contratista **Constructora Inopark, S.A. de C.V.**, no incumplió en sus obligaciones contractuales, por lo que no se aplicaron las penas convencionales señaladas en el artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el contrato respectivo.

**VIII.-Relación de Estimaciones:**

En cumplimiento a las obligaciones contractuales, a la fecha a "El Contratista", se le han autorizado y pagado las siguientes estimaciones:

| Número de Estimación | Importe de Estimación  | Amortización de Anticipo | Importe Pagado de la Estimación |
|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1                    | \$708,371.21           | \$0.00                   | \$708,371.21                    |
| 2                    | \$5,598,940.46         | \$0.00                   | \$5,598,940.46                  |
| 3                    | \$6,488,016.66         | \$0.00                   | \$6,488,016.66                  |
| <b>Total:</b>        | <b>\$12,795,328.33</b> | <b>\$0.00</b>            | <b>\$12,795,328.33</b>          |

**IX.- Datos de la  
estimación final:**

Una vez realizada la revisión de los volúmenes y conceptos ejecutados con respecto de los cobrados en la estimación finiquito, resulta un monto a liquidar a favor de "El Contratista" por la cantidad de **\$0.00( cero de pesos 00/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado, como se detalla a continuación:

| Estimación           | Importe de Estimación | Amortización de Anticipo | Importe a pagar |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 4 (CUATRO) finiquito | \$0.00                | \$0.00                   | \$0.00          |

Por lo que el saldo final a cancelar en este contrato es por la cantidad de **\$800.21 ( ochocientos pesos 21/100 M.N.)**

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y "El Contratista" **Constructora Inopark, S.A. de C.V.**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN**  
**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**  
**CONTRATO NÚMERO SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**

**X.- Garantía de  
Vicios Ocultos:**

**"El Contratista"**, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, queda obligado a responder de los defectos que resulten de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable; para efecto de lo anterior garantizó los trabajos mediante póliza de fianza No. **4898-01019-0** emitida por: **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**, misma que quedará vigente durante un plazo de doce meses a partir de la firma de la formalización del acta de entrega y recepción de los trabajos, quedando a salvo los derechos de la Secretaría para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda. Una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas. Así mismo **"El Contratista"** está de acuerdo en reintegrar las cantidades pagadas en exceso que no hubiesen podido ser detectadas con antelación a la suscripción de la presente acta.

**"El Contratista"** extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago posterior relacionado con el contrato.

**XI.- Anexos:**

1.- En cumplimiento con lo establecido en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se integra a la presente, el Acta de Entrega y Recepción de los trabajos con fecha de **09 de Noviembre de 2021**, en la cual la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, recibió físicamente los trabajos y se reservó el derecho para formar posteriores reclamaciones que se estimen convenientes en caso de detectarse defectos o vicios ocultos en los trabajos o de cualquier responsabilidad por parte del contratista, conforme a lo establecido en los artículos 111, 112 y 113 numeral 2 y 3, del ordenamiento legal en cita.

2.- Oficio número **DCIZO/85/2021**, de fecha **09 de Noviembre de 2021** mediante el cual la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, notificó al contratista, a través de su representante legal o del responsable de obra, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos.




3.- Generadores correspondientes a la estimación finiquito de conformidad con lo establecido en el artículo 105 numeral 3, 4 y 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Una vez leída la presente Acta de finiquito, y no existiendo duda sobre la interpretación y alcances de la misma, se cierra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **10 de Noviembre de 2021** a las **10:00** horas, firmando de conformidad **"Las Partes"** que participan en ella, dejando constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y **"El Contratista" Constructora Inopark, S.A. de C.V.**



**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN**  
**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**  
**CONTRATO NÚMERO SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**

| Por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública                                  | Por el contratista Constructora Inopark, S.A. de C.V.                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |  3                       |
| Arq. José María Goya Carmona<br>Director General de Construcción                     |  1<br>Representante Legal |
|     |  3                        |
| Arq. Carlos Enrique Ramos Tirado<br>Dirección de Construcción Infraestructura Zona 1 | 1 <br>Responsable de obra |
|   |                                                                                                             |
| Ing. Hector David García Tortoledo<br>Residente de obra                              |                                                                                                             |

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-EC-OB-AD-530-2021**, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y "El Contratista" **Constructora Inopark, S.A. de C.V.**

Class