



Infraestructura
y Obra Pública

Alcalde #1231 Colonia Miraflores
CP 44170 Mariposa Guadalajara
Jalisco

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-IVCR-OB-LP-096-2021

I.-Lugar, Fecha y Hora:

Siendo las 10:00 horas del día 01 de Septiembre de 2021, se reúnen en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, edificio "B", colonia Miraflores en Guadalajara, Jalisco, por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el Arq. José María Goya Carmona, en su carácter de Director General de Construcción, el Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano, en su carácter de Director de Construcción Infraestructura Metropolitana, así como el Ing. Aurelio González Morales, en su carácter de Residente de Obra, y por otra parte la sociedad Rústico Mexicano, S.A. de C.V., representada por el C. [REDACTED] en su carácter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Contratista", quien acredita su personalidad con la escritura pública número 54,334, de fecha 29 de Octubre de 1996, pasada ante la fe del notario público Lic. Sergio Alejandro López Rivera, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, y por último el [REDACTED] en su carácter de Responsable de Obra, a quienes de manera conjunta dentro de la presente acta, se les denominará como "Las Partes", con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los artículos 156, 157, 158 y 159 de su Reglamento, por lo que se levanta la presente Acta de Finiquito, derivada del contrato número SIOP-E-IVCR-OB-LP-096-2021 de fecha 17 de Marzo de 2021, relativo a los trabajos denominados: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VIAL Y PEATONAL EN PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN, DEL KM. 26+900 AL KM. 27+600, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de "Las Partes".

II.-Descripción de los trabajos:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VIAL Y PEATONAL EN PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN, DEL KM. 26+900 AL KM. 27+600, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

III.-Importe Contractual:

Para la ejecución de los trabajos del contrato número SIOP-E-IVCR-OB-LP-096-2021, se estipuló que el importe del mismo asciende a la cantidad de \$11,315,864.05 (once millones trescientos quince mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 05/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo siguiente:

Importe del contrato (incluye I.V.A.)	\$11,315,864.05
Importe de convenio(s) modificadorio(s) (incluye I.V.A.)	\$2,826,702.84
Importe total contratado (incluye I.V.A.)	\$14,142,566.89

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato SIOP-E-IVCR-OB-LP-096-2021, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y "El Contratista" Rústico Mexicano, S.A. de C.V.

Jalisco



Infraestructura
y Obra Pública

Alcaldía # 1 del Gobierno Municipal
CP 44700 Municipio Uruapan
Michoacán

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-IVCR-OB-LP-096-2021

IV.- Importe
ejecutado:

"El Contratista", ejecutó trabajos que ascienden a la cantidad de \$14,141,405.41 (catorce millones ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cinco pesos 41/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, por los volúmenes realmente ejecutados, tal y como se detalla en los generadores de cada una de las estimaciones.

V.-Periodo de Ejecución:

Para la ejecución de los trabajos, "El Contratista" se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo no mayor a 118 días naturales, debiéndose iniciar el día 18 de Marzo de 2021 y concluyéndolos el día 13 de Julio de 2021.

VI.-Plazo Real Ejecutado:

"El Contratista", realmente ejecutó los trabajos que le fueron encomendados en un plazo de 167 días naturales, iniciándolos el día 18 de Marzo de 2021 y concluyéndolos el día 31 de Agosto de 2021.

VII.- Penas Convencionales:

Para esta obra el contratista Rústico Mexicano, S.A. de C.V., no incumplió en sus obligaciones contractuales, por lo que no se aplicaron las penas convencionales señaladas en el artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el contrato respectivo.

VIII.-Relación de Estimaciones:

En cumplimiento a las obligaciones contractuales, se le pagó a "El Contratista", la cantidad de \$5,657,932.03 (cinco millones seiscientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y dos pesos 03/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de anticipo. Asimismo, a la fecha se han autorizado y pagado las siguientes estimaciones:

Número de Estimación	Importe de Estimación	Amortización de Anticipo	Importe Pagado de la Estimación
1	\$1,636,616.58	\$818,308.29	\$818,308.29
2	\$2,359,446.31	\$1,179,723.16	\$1,179,723.15
3	\$4,045,413.92	\$2,022,706.96	\$2,022,706.96
4	\$2,708,585.57	\$1,354,292.79	\$1,354,292.78
5	\$2,290,189.24	\$282,900.83	\$2,007,288.41
6	\$1,088,172.67	\$0.00	\$1,088,172.67
7	\$12,981.12	\$0.00	\$12,981.12
Total:	\$14,141,405.41	\$5,657,932.03	\$8,483,473.38

IX.- Datos de la
estimación final:

Una vez realizada la revisión de los volúmenes y conceptos ejecutados con respecto de los cobrados en la estimación finiquito, resulta un monto a liquidar a favor de "El Contratista" por la cantidad de \$0.00(cero de pesos 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, como se detalla a continuación:

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato SIOP-E-IVCR-OB-LP-096-2021, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y "El Contratista" Rústico Mexicano, S.A. de C.V.



Infraestructura
y Obra Pública

Alcalde #1251 Colonia Miraflores
CP 44270 Maruato, Guanajuato
Edificio B

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-IVCR-OB-LP-096-2021

Estimación	Importe de Estimación	Amortización de Anticipo	Importe a pagar
8 (OCHO) finiquito	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Por lo que el saldo final a cancelar en este contrato es por la cantidad de \$1,161.48 (mil ciento sesenta y uno pesos 48/100 M.N.)

X.- Garantía de Vicios Ocultos:

"El Contratista", en cumplimiento con lo establecido en el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, queda obligado a responder de los defectos que resulten de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable; para efecto de lo anterior garantizó los trabajos mediante póliza de fianza No. 3481-40664-4 emitida por: **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**, misma que quedará vigente durante un plazo de doce meses a partir de la firma de la formalización del acta de entrega y recepción de los trabajos, quedando a salvo los derechos de la Secretaría para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda. Una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas. Así mismo "El Contratista" está de acuerdo en reintegrar las cantidades pagadas en exceso que no hubiesen podido ser detectadas con antelación a la suscripción de la presente acta.

"El Contratista" extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago posterior relacionado con el contrato.

XI.- Anexos:

1.- En cumplimiento con lo establecido en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se integra a la presente, el Acta de Entrega y Recepción de los trabajos con fecha de **31 de Agosto de 2021**, en la cual la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, recibió físicamente los trabajos y se reservó el derecho para formar posteriores reclamaciones que se estimen convenientes en caso de detectarse defectos o vicios ocultos en los trabajos o de cualquier responsabilidad por parte del contratista, conforme a lo establecido en los artículos 111, 112 y 113 numeral 2 y 3, del ordenamiento legal en cita.

2.- Oficio número **DCIM/274-A/2021**, de fecha **31 de Agosto de 2021** mediante el cual la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, notificó al contratista, a través de su representante legal o del responsable de obra, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos.

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-IVCR-OB-LP-096-2021**, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y "El Contratista" **Rústico Mexicano, S.A. de C.V.**







Infraestructura
y Obra Pública

Alcaldía #1301, Colonia Miraflores,
CP 44280 Municipio Guadalajara,
Edificio 9

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-IVCR-OB-LP-096-2021

3.- Generadores correspondientes a la estimación finiquito de conformidad con lo establecido en el artículo 105 numeral 3, 4 y 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Una vez leída la presente Acta de finiquito, y no existiendo duda sobre la interpretación y alcances de la misma, se cierra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **01 de Septiembre de 2021** a las **11:00** horas, firmando de conformidad "Las Partes" que participan en ella, dejando constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Por el contratista Rústico Mexicano, S.A. de C.V.
	3 
Arq. José María Goya Carmona Director General de Construcción	1  Representante Legal
	3 
Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano Director de Construcción Infraestructura Metropolitana	1  Responsable de obra
	
Ing. Aurelio González Morales Residente de obra	

Rúbrica y cargo del servidor público : Director de Finiquito y Cierre de Obras -----