



Siendo las **10:00** horas del día **17 de Julio de 2019**, en el Municipio de **Ameca, Jalisco**, se reúnen por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el **C. Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano** con el carácter de **Director de Construcción de Infraestructura Zona Occidente** y el **C. Ing. Hector David García Tortoledo, Residente de Obra**, y por otra parte el contratista **Obras y Proyectos Del Valle, S.A. DE C.V.**, representada por el **C. [REDACTED] Administrador General Unico** y el **C. Ing. [REDACTED]** con motivo de llevar a cabo la Entrega y Recepción de los trabajos denominados: **REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA VILLITA, CLUES JCSSA000276 EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.**, previa notificación que se hizo mediante escrito a través de la bitácora de obra en su nota final, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos.

El contratista: **Obras y Proyectos Del Valle, S.A. DE C.V.**

Contrato No.: **SIOP-E-SMA-OB-AD-364-2019**

Orden de Trabajo No.: **AD-364-2019**

Importe de contrato: **\$1,885,801.77**

Importe convenio modificadorio: **\$0.00**

Importe escalatorias: **\$0.00**

Para estos trabajos se otorgaron las siguientes garantías:

Fianza de Cumplimiento No. **2354484**, que garantiza la cantidad de **\$188,580.17** expedida por **Sofimex, Institución de Garantías S.A.**

Fecha de inicio contractual: 18 de Junio de 2019	Fecha de término contractual: 17 de Julio de 2019
Fecha de inicio real: 18 de Junio de 2019	Fecha de término real: 17 de Julio de 2019
Fecha de término autorizada: 17 de Julio de 2019	

La obra fue ejecutada conforme a los planos, proyecto y especificaciones autorizadas, durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones:

Erogación de la obra			
Número de estimación	Inicio del periodo	Término del periodo	Importe
1	18 de Junio de 2019	02 de Julio de 2019	\$1,719,176.28
2	03 de Julio de 2019	17 de Julio de 2019	\$165,981.96
3 (TRES) finiquito	12 de Julio de 2019	17 de Julio de 2019	-\$0.00
		Importe total erogado (incluye I.V.A.)	\$1,885,158.24
		Saldo por cancelar	\$643.53

Términos bajo los cuales se efectúa el acto de la Entrega y Recepción:

3

La presente hoja corresponde al Acta de Entrega y Recepción de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-SMA-OB-AD-364-2019**, que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista **Obras y Proyectos Del Valle, S.A. DE C.V.**






Los asistentes proceden a hacer un recorrido por el sitio de los trabajos, verificando su conclusión, los cuales se ejecutaron conforme a lo considerado en el catálogo de conceptos y lo autorizado por el Residente de Obra de la Secretaría.

Descripción breve de los trabajos ejecutados: **SE DA INICIO A LA OBRA CON DESMONTAJE DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO COMO W.C., PORTA PAPELES Y TOALLEROS, A LA PAR SE TRABAJA EN EL DESMONTAJE DE TERRENO NATURAL EN MATERIAL TIPO B, SE CONTINIA CON LA DEMOLICION DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y APLANDO DE MEZCLA EN MUROS, MURO DE TABIQUE, PISO DE CERAMICA, BANQUETAS Y MAMPOSTEO; SE EJECUTAN TRABAJOS DE ALBAÑILERIAS PARA MEJORAR LAS AREAS AFECTADAS COMO MUROS, APLANADOS, PISO DE PORCELNATO Y PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, SE SIMINISTRO MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE BAÑO, SE REHABILITARON LOS ACCESORIOS ELECTRICOS TALES COMO LAMPARAS CONTACTOS Y APAGADORES, SE TERMINAN LOS TRABAJOS DEL CENTRO DE SALUD CON LA COLOCACION DE MALLA PRIMETRAL Y LIMPIEZA FINA DEL AREA TOTAL.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la **Dirección General de Construcción**, se reserva el derecho de realizar posteriormente a la celebración de la presente acta, las reclamaciones por obra faltante, mal ejecutada, por mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista, quien en éstos momentos hace entrega de la fianza que garantiza los vicios ocultos número **2511500** emitida por: **Sofimex, Institución de Garantías S.A.** por el 10% diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, de conformidad con el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No habiendo más que tratar, se cierra la presente siendo las **11:00** horas del día de su inicio, la cual se levanta de conformidad con lo previsto por los artículos 111, 112 y 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 157 de su Reglamento, firmando las personas que intervinieron y quisieron firmar, dejando constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por la Dirección General de Construcción	Por el contratista Obras y Proyectos Del Valle, S.A. DE C.V.
	 3
Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano Director de Construcción de Infraestructura Zona Occidente	 1 Administrador General Unico
	 3
Ing. Hector David García Tortoledo Residente de obra	 1 Responsable de Obra

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección de Finiquito y Cierre de Obras

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre¹, Rúbrica² y Firma³ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director de Finiquito y Cierre de Obras -----

