



Siendo las **09:00** horas del día **01 de Octubre de 2019**, en el Municipio de **El Arenal, Jalisco**, se reúnen por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el C. **Ing. José Rafael Aguayo Cortes** con el carácter de **Director de Construcción Zona Norte** y el C. **Arq. Oscar Fernando Patiño Villaseñor, Residente de Obra**, y por otra parte el contratista **Edifica 2001, S.A. de C.V.**, representada por el **Administrador General Único** y el **Responsable de Obra**, con motivo de llevar a cabo la Entrega y Recepción de los trabajos denominados: **REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, CLUES JCSSA000421, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.**, previa notificación que se hizo mediante escrito a través de la bitácora de obra en su nota final, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos.

El contratista: **Edifica 2001, S.A. de C.V.**

Contrato No.: **SIOP-E-SMA-OB-AD-362-2019**

Orden de Trabajo No.: **AD-362-2019**

Importe de contrato: **\$1,225,077.79**

Importe convenio modificadorio: **\$0.00**

Importe escalatorias: **\$0.00**

Para estos trabajos se otorgaron las siguientes garantías:

Fianza de Anticipo No. **BKY-0113-0028514**, por: **\$367,523.34** expedida por **Berkley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.** Fianza de Cumplimiento No. **BKY-0113-0028517**, que garantiza la cantidad de **\$122,507.78** expedida por **Berkley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.**

Fecha de inicio contractual: 02 de Septiembre de 2019	Fecha de término contractual: 01 de Octubre de 2019
Fecha de inicio real: 02 de Septiembre de 2019	Fecha de término real: 01 de Octubre de 2019
Fecha de término autorizada: 01 de Octubre de 2019	

La obra fue ejecutada conforme a los planos, proyecto y especificaciones autorizadas, durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones:

Erogación de la obra			
Número de estimación	Inicio del periodo	Término del periodo	Importe
1	02 de Septiembre de 2019	16 de Septiembre de 2019	\$776,001.82
2	17 de Septiembre de 2019	23 de Septiembre de 2019	\$183,924.79
3 (TRES) finiquito	24 de Septiembre de 2019	01 de Octubre de 2019	-\$0.00
		Importe total erogado (incluye I.V.A.)	\$959,926.61
		Saldo por cancelar	\$265,151.18

3

3

La presente hoja corresponde al Acta de Entrega y Recepción de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-SMA-OB-AD-362-2019**, que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista **Edifica 2001, S.A. de C.V.**







Términos bajo los cuales se efectúa el acto de la Entrega y Recepción:

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por el sitio de los trabajos, verificando su conclusión, los cuales se ejecutaron conforme a lo considerado en el catálogo de conceptos y lo autorizado por el Residente de Obra de la Secretaría.

Descripción breve de los trabajos ejecutados: **Se realizó la rehabilitación del Centro de Salud Santa Cruz del Astillero, tales como trabajos de albañilería, suministro y colocación de electricidad y ventilación, suministro y colocación de muebles de baño, accesorios y equipo, así también realización de rampa para minusválidos. Instalación de aires acondicionados, señalética y cortinas antibacteriales. Al terminar los trabajos se hizo limpieza del área.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la **Dirección General de Construcción**, se reserva el derecho de realizar posteriormente a la celebración de la presente acta, las reclamaciones por obra faltante, mal ejecutada, por mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista, quien en éstos momentos hace entrega de la fianza que garantiza los vicios ocultos número **010460-00000** emitida por: **Tokio Marine Hcc Mexico Compañía Afianzadora S.A. de C.V.** por el 10% diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, de conformidad con el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No habiendo más que tratar, se cierra la presente siendo las **10:00** horas del día de su inicio, la cual se levanta de conformidad con lo previsto por los artículos 111, 112 y 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 157 de su Reglamento, firmando las personas que intervinieron y quisieron firmar, dejando constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por la Dirección General de Construcción	Por el contratista Edifica 2001, S.A. de C.V.
	3 
Ing. José Rafael Aguayo Cortes Director de Construcción Zona Norte	1  Administrador General Unico
	3 
Arq. Oscar Fernando Patiño Villaseñor Residente de obra	1  Responsable de Obra

Class