

Siendo las **08:00** horas del día **24 de Julio de 2023**, en el municipio de **LAGOS DE MORENO, Jalisco**, se reúnen por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el **Ing. Jacob Tejeda Álvarez** con el carácter de **Director de Construcción E Infraestructura Zona 3 Oriente**, adscrito a la **Dirección General de Construcción**, y el **Arq. Juan Antonio Rodríguez Cardenas**, en su carácter de **Residente de Obra**, y por otra parte la sociedad **Icmexsa Constructores, S.A. de C.V.**, representada por el [REDACTED] en su carácter de **Representante Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**El Contratista**", quien acredita su personalidad con la escritura pública número **28379**, de fecha **10 de Diciembre de 2014**, pasada ante la fe del notario público **Lic. Pablo González Vázquez**, de la municipalidad de **Zapopan, Jalisco**, y por último el [REDACTED], en su carácter de **Responsable de Obra**, a quienes de manera conjunta dentro de la presente acta, se les denominará como "**Las Partes**", con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 111 y 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 157 de su Reglamento, por lo que se levanta la presente Acta de entrega y recepción de los trabajos, derivada del contrato número **SIOP-E-PAVFDR-OB-AD-531-2023**, de fecha **25 de Abril de 2023**, relativo a los trabajos denominados: **CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE DESACELERACIÓN PARA EL INGRESO AL TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JALISCO LAGOS DE MORENO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**, previa notificación de "El Contratista" que se hizo mediante escrito a través de la bitácora de obra en su nota final, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos.

Datos generales del contrato:Contratista: **Icmexsa Constructores, S.A. de C.V.**Contrato: **SIOP-E-PAVFDR-OB-AD-531-2023**Orden de Trabajo: **AD-531-2023**Importe de contrato (I.V.A. Incluido): **\$1,992,540.15**Importe de convenio(s) modificadorio(s), (I.V.A. Incluido): **\$0.00**Importe total contratado: **\$1,992,540.15**Ajustes de Costos: **\$0.00****Se otorgaron las siguientes garantías:**

Fianza de Anticipo No. **064295-00000**, por la cantidad de **\$597,762.05** expedida por la afianzadora **Tokio Marine Hcc Mexico Compañía Afianzadora S.A. de C.V.** Fianza de Cumplimiento No. **064292-00000**, por la cantidad de **\$199,254.02** expedida por la afianzadora **Tokio Marine Hcc Mexico Compañía Afianzadora S.A. de C.V.**

Plazo de ejecución de los trabajos:

Fecha de inicio autorizada: 26 de Abril de 2023	Fecha de término autorizada: 24 de Julio de 2023
Fecha de inicio real: 26 de Abril de 2023	Fecha de término real: 24 de Julio de 2023

A la fecha se han generado y autorizado las siguientes estimaciones:



Número de estimación	Inicio del periodo de la estimación	Término del periodo de la estimación	Importe de la estimación
1	26 de Abril de 2023	30 de Abril de 2023	\$16,160.81
2	01 de Mayo de 2023	31 de Mayo de 2023	\$421,731.27
3	01 de Junio de 2023	30 de Junio de 2023	\$1,545,084.38
4 (CUATRO) finiquito	01 de Julio de 2023	24 de Julio de 2023	-\$0.00
		Importe total estimado (incluye I.V.A.)	\$1,982,976.46
		Saldo por cancelar	\$9,563.69

Términos bajo los cuales se efectúa el acto de la Entrega y Recepción de los trabajos:

“Las Partes” realizaron un recorrido en el sitio de los trabajos, verificando con ello su conclusión y que estos se ejecutaron conforme a lo considerado en el catálogo de conceptos y lo autorizado por el Residente de Obra de la Secretaría.



Descripción breve de los trabajos ejecutados: SE REALIZARON TRABAJOS DE APERTURA DE CAJA PARA ALOJAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO A BASE PIEDRAPLEN, CAPA DE TRANSICION, SUB-BASE, BASE Y CARPETA ASFALTICA, SE REALIZO BALIZAMIENTO Y LIMPIEZA.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la **Dirección General de Construcción**, se reserva el derecho de realizar posteriormente a la celebración de la presente acta, las reclamaciones por obra faltante, mal ejecutada, por mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido **“El Contratista”**, quien hace entrega de la fianza que garantiza los vicios ocultos por el 10% diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, mediante póliza No. **090682-00000** emitida por **Tokio Marine Hcc Mexico Compañía Afianzadora S.A. de C.V.**, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.




No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta siendo las **09:00** horas del día de su inicio, la cual se levanta de conformidad con los artículos 111 y 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 157 de su Reglamento, firmando de conformidad **“Las Partes”** que participan en ella, dejando constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

2

2





Por la Dirección General de Construcción	Por el contratista Icmexsa Constructores, S.A. de C.V.
	 3
Ing. Jacob Tejeda Álvarez Director de Construcción E Infraestructura Zona 3 Oriente	 1 Representante Legal
	 3
Arq. Juan Antonio Rodríguez Cardenas Residente de obra	 1 Responsable de obra