



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN
SIOP-E-ICAR-OB-AD-080-2021

Siendo las **10:00** horas del día **04 de Marzo de 2021**, en el Municipio de **Cobertura Estatal, Jalisco**, se reúnen por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el C. **Ing. Alejandro Reinos Villegas** con el carácter de **Director de Infraestructura y Construcción** y el C. **Ing. Francisco Javier Díaz Zambrano, Residente de Obra**, y por otra parte el contratista **Coesji Construcciones, S.A. de C.V.**, representada por el C. **[REDACTED] Representante Legal** y el C. **[REDACTED] Responsable de Obra**, con motivo de llevar a cabo la Entrega y Recepción de los trabajos denominados: **TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS DE LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2.**, previa notificación que se hizo mediante escrito a través de la bitácora de obra en su nota final, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos.

El contratista: **Coesji Construcciones, S.A. de C.V.**

Contrato No.: **SIOP-E-ICAR-OB-AD-080-2021**

Orden de Trabajo No.: **AD-080-2021**

Importe de contrato: **\$1,598,249.28**

Importe convenio modificatorio: **\$0.00**

Importe escalatorias: **\$0.00**

Para estos trabajos se otorgaron las siguientes garantías:

Fianza de Anticipo No. **2525534**, por: **\$479,474.78** expedida por **Sofimex, Institución de Garantías S.A.**
Fianza de Cumplimiento No. **2525535**, que garantiza la cantidad de **\$159,824.93** expedida por **Sofimex, Institución de Garantías S.A.**

Fecha de inicio contractual: 05 de Febrero de 2021	Fecha de término contractual: 05 de Abril de 2021
Fecha de inicio real: 05 de Febrero de 2021	Fecha de término real: 04 de Marzo de 2021
Fecha de término autorizada: 05 de Abril de 2021	

La obra fue ejecutada conforme a los planos, proyecto y especificaciones autorizadas, durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones:

Erogación de la obra			
Número de estimación	Inicio del periodo	Término del periodo	Importe
1	05 de Febrero de 2021	26 de Febrero de 2021	\$477,450.06
2	27 de Febrero de 2021	03 de Marzo de 2021	\$1,083,066.48
3 (TRES) finiquito	04 de Marzo de 2021	04 de Marzo de 2021	\$37,690.71
		Importe total erogado (incluye I.V.A.)	\$1,598,207.25
		Saldo por cancelar	\$42.03

Términos bajo los cuales se efectúa el acto de la Entrega y Recepción:





Los asistentes proceden a hacer un recorrido por el sitio de los trabajos, verificando su conclusión, los cuales se ejecutaron conforme a lo considerado en el catálogo de conceptos y lo autorizado por el Residente de Obra de la Secretaría.

Descripción breve de los trabajos ejecutados: **Trabajos de conservación rutinaria en diferentes sub-tramos de la carretera: Poterillos - las Trojes de excavación, rellenos, mampostería, suministro y colado de concreto y trabajos de Renivelaciones en el camino Coyula - Matatlán**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la **Dirección General de Infraestructura Carretera**, se reserva el derecho de realizar posteriormente a la celebración de la presente acta, las reclamaciones por obra faltante, mal ejecutada, por mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista, quien en éstos momentos hace entrega de la fianza que garantiza los vicios ocultos número **2588725** emitida por: **Sofimex, Institución de Garantías S.A.** por el 10% diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, de conformidad con el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No habiendo más que tratar, se cierra la presente siendo las **11:00** horas del día de su inicio, la cual se levanta de conformidad con lo previsto por los artículos 111, 112 y 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 157 de su Reglamento, firmando las personas que intervinieron y quisieron firmar, dejando constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por la Dirección General de Infraestructura Carretera	Por el contratista Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
	 3
Ing. Alejandro Reinos Villegas Director de Infraestructura y Construcción	 1 Representante Legal
	 3
Ing. Francisco Javier Díaz Zambrano Residente de obra	 1 Responsable de obra

Class 2