

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIOP-F-SRP-SER-I3P-507-2020 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS, Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 7 numeral 1 fracción III, 14, 15, 16 numeral 1 fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de conformidad en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 5, 6 fracción XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11 fracciones XI y XVI, y 33 fracción XXI del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado a "El Contratista" como resultado del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas con número de asignación SIOP-F-SRP-SER-I3P-507-2020 instaurado por "La Secretaría", y el cual cuenta con Orden de Trabajo número I3P-507-2020.

I.4. Que la Dirección Ejecutora del servicio relacionado con la obra pública materia de este convenio es la Dirección General de Construcción de "La Secretaría".

I.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde número 1351 Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

II.- "El Contratista" declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

La presente hoja corresponde al Convenio Modificadorio al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-F-SRP-SER-I3P-507-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte de la empresa Donjo MST Infraestructura, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 17 de noviembre de 2020.

II.1. Su representada es una persona moral denominada Donjo MST Infraestructura, S.A. de C.V., la cual cuenta con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución del servicio relacionado con la obra pública objeto de este convenio, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 7,465 de fecha 08 de febrero de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Serapio López Inzunza, Notario Público Titular número 34 del municipio de Culiacán, Sinaloa, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Sinaloa, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil electrónico número 77379*1, de fecha 11 de febrero de 2008.

II.2. Su representante, el [REDACTED]¹ quién se identifica con credencial de elector número 4 [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la elaboración del presente convenio, acredita su carácter de Apoderado Legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 797 de fecha 11 de mayo de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Julio César Ceja Acosta, Notario Público Titular número 159 del municipio de Jacona, Michoacán de Ocampo, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Sinaloa, bajo la boleta de inscripción con folio mercantil electrónico número 77379*1, de fecha 09 de junio de 2017; así mismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

II.3. Su representada cuenta con domicilio fiscal ubicado en la calle San José No. 3, en la Colonia Valle de la Misericordia, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45615, mismo que señala para recibir todo tipo de citas o notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución del servicio objeto de este convenio y dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes DMI080208IS8.

II.4. Que se encuentra inscrita en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Jalisco bajo el número C-1436, y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de formalización del presente convenio.

III.- "Las Partes" declaran que:

III.1. Con fecha 09 de septiembre de 2020 celebraron un Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-F-SRP-SER-I3P-507-2020, mediante el cual "La Secretaría" encomendó a "El Contratista" la ejecución del servicio relacionado con la obra pública denominado: **Supervisión técnica - administrativa, topográfica y de calidad de la construcción de las estaciones "Calzada Independencia, Federalismo, Tabachines, CUCEA, Pino Suárez y Tuzanía" para el Sistema Integrado de Transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS" municipio de Zapopan, Jalisco**, por un costo total de \$2'866,508.93 (dos millones ochocientos sesenta y seis mil quinientos ocho pesos 93/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligándose "El Contratista" a ejecutar el servicio mencionado en un plazo de **107 días naturales**, con fecha de inicio el día **09 de septiembre de 2020** y de término el día **24 de diciembre de 2020**, manifestado así en las cláusulas primera, segunda y tercera del contrato, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertaran.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-F-SRP-SER-I3P-507-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte de la empresa Donjo MST Infraestructura, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 17 de noviembre de 2020.

III.2. Tal y como se señaló en la declaración inmediata anterior, el objeto del contrato consiste en la supervisión técnica - administrativa, topográfica y de calidad de la construcción de las estaciones "Calzada Independencia, Federalismo, Tabachines, CUCEA, Pino Suárez y Tuzanía" para el Sistema Integrado de Transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS"; sin embargo, la estación "Calzada Independencia" se encuentra ubicada dentro del municipio de **Guadalajara, Jalisco**, a diferencia de las otras cinco estaciones que encuentran dentro del municipio de Zapopan, Jalisco, razón por lo cual resultó necesario realizar la modificación de la cláusula primera del contrato que nos ocupa denominada "Objeto del Contrato", con la finalidad de especificar en qué municipios del Estado de Jalisco serían construidas dichas estaciones; es por ello, que con fecha 10 de septiembre de 2020 "Las Partes" celebraron un Convenio al Contrato de Obra Pública que nos ocupa, en el cual se hizo constar la modificación de la mencionada cláusula, la cual a partir de esa fecha quedó redactada de la forma en la que se precisa a continuación:

- "PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a ejecutar el servicio relacionado con la obra pública denominado: Supervisión técnica - administrativa, topográfica y de calidad de la construcción de las estaciones "Calzada Independencia, Federalismo, Tabachines, CUCEA, Pino Suárez y Tuzanía" para el Sistema Integrado de Transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS" municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al Programa General de Ejecución de los Trabajos, el*
- 2 *Catálogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas y al Proyecto Ejecutivo, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo."*

III.3. La Dirección General de Construcción adscrita a "La Secretaría", como área encargada de la supervisión, vigilancia, control y revisión del servicio relacionado con la obra pública en comento, consideró necesario realizar una suspensión temporal de la totalidad de los trabajos correspondientes al contrato que nos ocupa, debido a que durante la ejecución de los mismos se presentaron diversas situaciones que motivaron a realizar dicha suspensión, razón por la cual mediante oficio número DGC/435-A/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020 el titular de la mencionada Dirección General informó al Secretario de Infraestructura y Obra Pública sobre esta situación, para que éste determinara lo conducente.

III.4. Derivado de lo anterior, el Secretario de Infraestructura y Obra Pública mediante oficio número SIOP/DS/DGC/2217-A/2020 de fecha 15 de septiembre de 2020, designó al titular de la Dirección General de Construcción como el servidor público facultado para ordenar la suspensión del servicio relacionado con la obra pública en comento, así como para determinar su temporalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

III.5. Posteriormente, el titular de la Dirección General de Construcción en apego a lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y la cláusula vigésima séptima del contrato que nos ocupa, mediante oficio de fecha 22 de septiembre de 2020 ordenó a "El Contratista" suspender temporalmente el servicio en su totalidad, por un periodo aproximado de 50 días naturales, debido a lo manifestado en el oficio referido en la declaración III.3 del presente convenio, por lo cual se le citó al mismo en el sitio de ejecución de los trabajos para formalizar el acta de suspensión correspondiente.

III.6. En virtud de lo anterior, el titular de la Dirección General de Construcción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y la cláusula

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-F-SRP-SER-13P-507-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte de la empresa Donjo MST Infraestructura, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 17 de noviembre de 2020.

vigésima séptima del contrato referido, mediante el "Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal del Servicio relacionado con la Obra Pública" de fecha **1° de octubre de 2020**, ordenó a "El Contratista" suspender temporalmente la totalidad de los trabajos correspondientes al servicio denominado: **Supervisión técnica - administrativa, topográfica y de calidad de la construcción de las estaciones "Calzada Independencia, Federalismo, Tabachines, CUCEA, Pino Suárez y Tuzanía" para el Sistema Integrado de Transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS" municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco**, correspondiente al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública número **SIOP-F-SRP-SER-I3P-507-2020**, por un periodo de 50 días naturales, contados a partir del día **1° de octubre de 2020**, señalando como fecha tentativa de reinicio de los trabajos el día **20 de noviembre de 2020**, no obstante, dado que la reanudación de los trabajos estaba ligada a un hecho de realización cierta, pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión estaba sujeto a la actualización de éste, de conformidad con lo señalado en el artículo 147 fracción VI del Reglamento de la Ley en cita y por las razones manifestadas en dicha Acta, la cual se anexa al presente convenio para formar parte integrante del mismo.

III.7. Posteriormente, el titular de la Dirección General de Construcción mediante oficio de fecha 17 de noviembre del 2020 informó a "El Contratista" que en virtud de que cesaron las causas que motivaron la suspensión de los trabajos, se daba por concluida la misma, y se indicaba como fecha de reinicio del servicio relacionado con la obra pública el día **18 de noviembre de 2020** y de término el día **10 de febrero de 2021**, lo que refleja un periodo recalendarizado de **85 días naturales**, correspondiente al plazo de ejecución contractual con el que aún cuenta "El Contratista" para la ejecución de los trabajos, citándosele a la brevedad para dar por reiniciados oficialmente los mismos.

En virtud de lo expuesto, "Las Partes" reconocen que el servicio estuvo suspendido por un periodo de **48 días naturales**, contados a partir del día **1° de octubre de 2020** al día **17 de noviembre de 2020**.

III.8. Derivado del reconocimiento del periodo de suspensión del servicio y la fecha de reinicio del mismo, así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, resulta necesario diferir el plazo de ejecución de los trabajos establecido en la cláusula tercera del contrato de marras, en igual proporción al periodo que comprendió la suspensión de los mismos, es decir en **48 días naturales** sin que se modifique el plazo de ejecución contractual primigenio.

Se anexan al presente, el Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal del Servicio relacionado con la Obra Pública, los oficios mencionados, y el programa de ejecución recalendarizado, en virtud de la suspensión del servicio que nos ocupa.

III.9. Se reconocen expresamente la personalidad jurídica con la que comparecen y la capacidad legal que ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cuales no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

III.10. Con fundamento en los artículos 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y el artículo 144 de su Reglamento, se realiza el reconocimiento del periodo de suspensión y reinicio de los trabajos, así como el diferimiento del plazo de ejecución del servicio relacionado con la obra pública, para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes:

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-F-SRP-SER-I3P-507-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte de la empresa Donjo MST Infraestructura, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 17 de noviembre de 2020.

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. – El presente convenio tiene por objeto reconocer el periodo de suspensión y reinicio del servicio relacionado con la obra pública denominado: **Supervisión técnica - administrativa, topográfica y de calidad de la construcción de las estaciones “Calzada Independencia, Federalismo, Tabachines, CUCEA, Pino Suárez y Tuzanía” para el Sistema Integrado de Transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara “SIT PERIBÚS” municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco**, correspondiente al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número **SIOP-F-SRP-SER-I3P-507-2020**, y consecuentemente, realizar el diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos establecido en la cláusula tercera del contrato en comento, en igual proporción al periodo que comprendió la suspensión de los mismos, de conformidad con lo señalado en las declaraciones III.7 y III.8 del presente convenio, y en el programa de ejecución recalendarizado, el cual se anexa al presente instrumento, debidamente modificado para formar parte del mismo.

SEGUNDA. – RECONOCIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL SERVICIO.– En virtud de lo expuesto en las declaraciones III.7 y III.8 del presente convenio, se reconoce que el servicio relacionado con la obra pública que nos ocupa fue suspendido durante **48 días naturales**, contados a partir del día **1° de octubre de 2020** al día **17 de noviembre de 2020**, estableciéndose como fecha de reinicio de los trabajos el día **18 de noviembre de 2020**.

TERCERA. - DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley en cita, se difiere el periodo recalendarizado de **85 días naturales**, correspondiente al plazo de ejecución contractual con el que aún cuenta **“El Contratista”** para la ejecución de los trabajos por un periodo de 48 días naturales, quedando como fecha de reinicio de los trabajos el día **18 de noviembre de 2020** y de término el día **10 de febrero de 2021**, lo anterior, en el entendido de que no se modifica el plazo de ejecución pactado inicialmente en el contrato de marras.

CUARTA. - “Las Partes” convienen en que el contrato de servicios que dio origen al presente convenio queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto jurídico.

QUINTA. - GASTOS NO RECUPERABLES. – **“El Contratista”** manifiesta que, por motivo de la suspensión temporal reconocida en el presente acto jurídico, no se generaron gastos no recuperables de los aludidos en el artículo 62 fracción I de la Ley en cita, por lo que **“El Contratista”** no realizará cobro alguno por dichos conceptos y de igual forma no ejercerá acción legal alguna que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con la suspensión materia del presente.

SEXTA. - “Las Partes” convienen que, una vez realizada la revisión de los costos directos, indirectos y financiamiento propuestos originalmente por **“El Contratista”**, éstos no sufren modificaciones, por lo que prevalecerán los establecidos inicialmente en el contrato de servicios materia del presente.

SÉPTIMA. - Las partes convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, renunciando a cualquier fuero que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-F-SRP-SER-I3P-507-2020, que celebran por una parte “La Secretaría” y por otra parte de la empresa Donjo MST Infraestructura, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 17 de noviembre de 2020.

OCTAVA. - "Las Partes" manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

Leído el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 17 de noviembre de 2020.

POR "LA SECRETARÍA"





**Secretaría
Infraestructura
y Obra Pública**

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA


ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS
**DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN
Y CONTRATACIÓN**


ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

POR "EL CONTRATISTA"



3

1

APODERADO LEGAL
DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

TESTIGOS


MTRO. GUILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ
**DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
DE INFRAESTRUCTURA**


LIC. JULIO CÉSAR MENDOZA VARGAS
DIRECTOR DE LO CONSULTIVO "B"

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección de Prórrogas y Convenios

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre¹, Rúbrica², Firma³ y Número de Identificación Oficial⁴ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Prórrogas y Convenios -----

