



CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIOP-E-SMA-OB-CSS-131-2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA OBRA ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. [REDACTED] 1 [REDACTED], EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción III, 14, 15, 16 numeral 1 fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

9
I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de conformidad en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 5, 6 fracción XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11 fracciones XI y XVI, y 33 fracción XXI del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado mediante Concurso Simplificado Sumario y cuenta con Orden de Trabajo número CSS-131-2019.

I.4. Que la Dirección Ejecutora de la obra pública materia de este convenio es la Dirección General de Construcción de "La Secretaría".

2
[REDACTED] I.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde número 1351 Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

II.- "El Contratista" declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SMA-OB-CSS-131-2019, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empresa denominada Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. De C.V., consistente en 07 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 18 de julio de 2019.

II.1. Es una persona moral denominada Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. De C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este convenio, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 16,986 de fecha 31 de enero de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Organista Ordorica, Notario Público número 78 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil electrónico número 79667*1 de fecha 20 de febrero de 2014.

II.2. El C. ¹ [REDACTED] quién se identifica con credencial de elector número ⁴ [REDACTED] misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la elaboración del presente convenio, acredita su carácter de Apoderado Legal con el testimonio de la escritura pública número 14,276 de fecha 26 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Manuel Gutiérrez Dávila, Notario Público número 140 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con folio mercantil electrónico número 79667*1 de fecha 18 de enero de 2018, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

II.3. Con domicilio fiscal en la calle Aurelio Aceves No. 43, en la Colonia Arcos Vallarta, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44130, mismo que señala para recibir todo tipo de citas o notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este convenio y dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes OAI140131UT8.

II.4. Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Jalisco bajo el número C-0586 y que dicho registro está vigente.

III.- "Las Partes" declaran que:

III.1. Con fecha 15 de julio 2019 celebraron un Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-SMA-OB-CSS-131-2019, mediante el cual **"La Secretaría"** encomendó a **"El Contratista"** la ejecución de la obra denominada "Rehabilitación del Centro de Salud Santa Margarita, CLUES JCSSA007322, en el municipio de Zapopan, Jalisco; rehabilitación del Centro de Salud Constitución, CLUES JCSSA007334, en el municipio de Zapopan, Jalisco y rehabilitación del Centro de Salud Benito Juárez, CLUES JCSSA007206, en el municipio de Zapopan, Jalisco", por un monto total de \$2'920,525.13 (Dos millones novecientos veinte mil quinientos veinticinco pesos 13/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligándose **"El Contratista"** a iniciar dicha obra el día 19 de julio de 2019 y a concluirla el día 1° de septiembre de 2019, plazo que comprende 45 días naturales, manifestado así en las cláusulas primera, segunda y tercera del contrato, el cual se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase.

III.2. Que las acciones objeto del contrato, que han quedado referidas en la declaración inmediata anterior, y que representan el importe total de dicho contrato, les corresponden en lo particular el monto que se precisa a continuación:

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SMA-OB-CSS-131-2019, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empresa denominada Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. De C.V., consistente en 07 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 18 de julio de 2019.



No.	Orden de Trabajo	Nombre de la acción	Monto asignado
1	CSS-131-2019	Rehabilitación del Centro de Salud Santa Margarita, CLUES JCSSA007322, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1'074,881.08 (I.V.A. Incluido)
2	CSS-131-2019	Rehabilitación del Centro de Salud Constitución, CLUES JCSSA007334, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1'067,442.85 (I.V.A. Incluido)
3	CSS-131-2019	Rehabilitación del Centro de Salud Benito Juárez, CLUES JCSSA007206, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$778,201.20 (I.V.A. Incluido)

En virtud de lo anterior, **"Las Partes"** acuerdan llevar a cabo la especificación del alcance presupuestal de cada una de las acciones objeto del contrato que nos ocupa, por lo que mediante el presente convenio se establece el monto que le corresponde a cada una de ellas, modificándose así las cláusulas segunda, cuarta, séptima y octava del multicitado contrato de obra, denominadas Monto del contrato, Anticipos, Pago de Conceptos, y Presentación de estimaciones respectivamente.

III.3. Se reconocen expresamente las facultades con que celebran el presente convenio modificatorio, las cuales no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

III.4. Con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se modifican las cláusulas segunda, cuarta, séptima y octava del contrato de referencia, para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. – Consiste en la modificación de las cláusulas segunda, cuarta, séptima y octava del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SMA-OB-CSS-131-2019, suscrito para la ejecución de la obra denominada "Rehabilitación del Centro de Salud Santa Margarita, CLUES JCSSA007322, en el municipio de Zapopan, Jalisco; rehabilitación del Centro de Salud Constitución, CLUES JCSSA007334, en el municipio de Zapopan, Jalisco y rehabilitación del Centro de Salud Benito Juárez, CLUES JCSSA007206, en el municipio de Zapopan, Jalisco", a fin de establecer el importe que le corresponde a cada una de las acciones objeto del contrato de obra pública materia del presente, así como su forma de pago y presentación de estimaciones.

SEGUNDA. - "Las Partes" acuerdan modificar la cláusula segunda del contrato de obra pública referido, la cual a partir de esta fecha quedará redactada de la siguiente forma:

"SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de **\$2'920,525.13 (Dos millones novecientos veinte mil quinientos veinticinco pesos 13/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, de la cual la cantidad de **\$1'074,881.08 (Un millón setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y un pesos 08/100 M.N.)** incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), corresponde a la acción denominada **"Rehabilitación del Centro de Salud Santa Margarita, CLUES JCSSA007322, en el municipio de Zapopan, Jalisco"**, la cantidad de **\$1'067,442.85 (Un millón sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 85/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), corresponde a la acción denominada **"Rehabilitación del Centro de Salud Constitución, CLUES JCSSA007334, en el municipio de Zapopan, Jalisco"**, y la cantidad de **\$778,201.20 (Setecientos setenta y ocho mil doscientos un pesos 20/100 M.N.)** incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), corresponde a la acción denominada **"Rehabilitación del Centro de Salud Benito Juárez, CLUES JCSSA007206, en el municipio de Zapopan, Jalisco"**, como a continuación se detalla:

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SMA-OB-CSS-131-2019, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empresa denominada Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. De C.V., consistente en 07 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 18 de julio de 2019.

No.	Orden de Trabajo	Nombre de la acción	Monto asignado
1	CSS-131-2019	Rehabilitación del Centro de Salud Santa Margarita, CLUES JCSSA007322, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1'074,881.08 (I.V.A. Incluido)
2	CSS-131-2019	Rehabilitación del Centro de Salud Constitución, CLUES JCSSA007334, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1'067,442.85 (I.V.A. Incluido)
3	CSS-131-2019	Rehabilitación del Centro de Salud Benito Juárez, CLUES JCSSA007206, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$778,201.20 (I.V.A. Incluido)

El monto total de la obra sólo podrá ser rebasado previo convenio que celebren **"Las Partes"** por lo que sí **"El Contratista"** realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual **"El Contratista"** deberá observar las especificaciones que **"La Secretaría"** señale".

TERCERA. – "Las Partes" acuerdan modificar la cláusula cuarta del contrato de obra pública referido, la cual a partir de esta fecha quedará redactada de la siguiente forma:

"CUARTA. - ANTICIPOS. - "La Secretaría" otorgará por concepto de anticipo el **30%** del valor total de la obra, el cual asciende a la cantidad de **\$876,157.54 (Ochocientos setenta y seis mil ciento cincuenta y siete pesos 54/100 M.N.)**, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, de la cual la cantidad de **\$322,464.32 (Trescientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 32/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), corresponde a la acción denominada **"Rehabilitación del Centro de Salud Santa Margarita, CLUES JCSSA007322, en el municipio de Zapopan, Jalisco"**, la cantidad de **\$320,232.86 (Trescientos veinte mil doscientos treinta y dos pesos 86/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), corresponde a la acción denominada **"Rehabilitación del Centro de Salud Constitución, CLUES JCSSA007334, en el municipio de Zapopan, Jalisco"**, y la cantidad de **\$233,460.36 (Doscientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta pesos 36/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), corresponde a la acción denominada **"Rehabilitación del Centro de Salud Benito Juárez, CLUES JCSSA007206, en el municipio de Zapopan, Jalisco"**, como a continuación se detalla:

No.	Orden de Trabajo	Nombre de la acción	Anticipo asignado
1	CSS-131-2019	Rehabilitación del Centro de Salud Santa Margarita, CLUES JCSSA007322, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$322,464.32 (I.V.A. Incluido)
2	CSS-131-2019	Rehabilitación del Centro de Salud Constitución, CLUES JCSSA007334, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$320,232.86 (I.V.A. Incluido)
3	CSS-131-2019	Rehabilitación del Centro de Salud Benito Juárez, CLUES JCSSA007206, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$233,460.36 (I.V.A. Incluido)

Lo anterior, para que **"El Contratista"** realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.

El importe del anticipo será puesto a disposición de **"El Contratista"** antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando **"El Contratista"** no entregue la garantía de anticipo dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente de conformidad con los artículos 98 segundo párrafo y 100 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SMA-OB-CSS-131-2019, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empresa denominada Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. De C.V., consistente en 07 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 18 de julio de 2019.

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "El Contratista" será motivo de diferimiento, para lo cual "El Contratista" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 10 días naturales contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

"El Contratista", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "El Contratista" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el artículo 98 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la amortización del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliará un finiquito y de resultar saldo a favor de "La Secretaría" la suma por amortizar se reintegrará en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 100 numeral 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios".

CUARTA. - "Las Partes" acuerdan modificar la cláusula séptima del contrato de obra pública referido, la cual a partir de esta fecha quedará redactada de la siguiente forma:

"SÉPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagarán con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba cubrirse a "El Contratista" por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, debiéndose afectar por separado cada uno de los importes detallados en la cláusula segunda del presente, en base a los trabajos ejecutados de cada una de las acciones que integran el objeto del contrato que nos ocupa, los cuales se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "El Contratista" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 06 días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación, de acuerdo con el artículo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco deberá pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo no mayor a 20 días naturales, contados a partir de la recepción de la documentación correspondiente por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo establecido en el artículo 105 numeral 12, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el artículo 105 numeral 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SMA-OB-CSS-131-2019, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empresa denominada Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. De C.V., consistente en 07 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 18 de julio de 2019.

En caso de que **"La Secretaría"** realice algún pago en exceso, **"El Contratista"** posteriormente de la determinación respectiva, deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme al artículo 105 numeral 15, 16 y demás relativos de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por **"La Secretaría"**, por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, **"La Secretaría"** se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de **"La Secretaría"** existen trabajos terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción, en estos casos se levantará acta de recepción física y parcial de los trabajos de conformidad con el artículo 111 numeral 3, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los documentos y anexos que se indican en la declaración II.8 del presente contrato, **"La Secretaría"** podrá ordenar su corrección o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta **"El Contratista"** sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, **"La Secretaría"**, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la corrección o reposición de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado en la cláusula tercera de este contrato para la terminación de los trabajos, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios".

QUINTA. - "Las Partes" acuerdan modificar la cláusula octava del contrato de obra pública referido, la cual a partir de esta fecha quedará redactada de la siguiente forma:

"OCTAVA. - PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES. - "El Contratista" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada, las estimaciones de obra ejecutada se harán con intervalos no mayores de un mes; debiéndose estimar de forma independiente en base a los trabajos ejecutados que engloban cada una de las acciones que integran el objeto del contrato que nos ocupa; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite".

SEXTA. - "Las Partes" convienen en que el contrato de obra pública que dio origen al presente convenio modificatorio, queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto jurídico.

SÉPTIMA. - "Las Partes" acuerdan que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SMA-OB-CSS-131-2019, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empresa denominada Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. De C.V., consistente en 07 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 18 de julio de 2019.

OCTAVA. - "Las Partes" manifiestan que el presente convenio modificatorio lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

Leído el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 18 de julio de 2019.

POR "LA SECRETARÍA"



Secretaría
Infraestructura
y Obra Pública

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y
CONTRATACIÓN



ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

POR "EL CONTRATISTA"



3

1

APODERADO LEGAL
OBRA ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.

TESTIGOS



LIC. GUILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE
INFRAESTRUCTURA



LIC. PEDRO SALVADOR DELGADO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LO CONSULTIVO "B"

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección de Prórrogas y Convenios

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre¹, Rúbrica², Firma³ y Número de la credencial de elector⁴ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Prórrogas y Convenios -----

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke, is written over the first few lines of the signature line.