

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS, Y EL ING. JOEL ZULOAGA ACEVES, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I.- “La Secretaría” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 7 numeral 1 fracción III, 14, 15, 16 numeral 1 fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de conformidad en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 5, 6 fracción XIX, 9 fracciones IV y IX, 10, 11 fracciones XI y XVI, y 33 fracción XXI del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue asignado a “El Contratista” como resultado del procedimiento de contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa con número de asignación SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, y el cual cuenta con Orden de Trabajo número AD-384-2022.

I.4. Que la Dirección Ejecutora encargada del servicio relacionado con la obra pública materia de este convenio es la Dirección General de Proyectos Especiales de “La Secretaría”.

I.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde número 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

II.- “El Contratista” declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

II.1. Su representada es una persona moral denominada Felipe Ochoa y Asociados, S.C., la cual cuenta con capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 142,965 de fecha 09 de abril de 1974, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Lozano Noriega, Notario Público número 10 del Distrito Federal, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de México, Distrito Federal, en la Sección Cuarta, Libro 44 AC, de Sociedades y Asociaciones Civiles, Fojas 174, bajo el número 117, de fecha 06 de mayo de 1974.

1

II.2. Su representante, la C. [REDACTED], quién se identifica con credencial de elector número [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la elaboración del presente convenio, acredita su carácter de Representante Legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 37,907 de fecha 27 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Víctor Rafael Aguilar Molina, Notario Público Titular número 174 del Distrito Federal; así mismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

II.3. Su representada cuenta con domicilio ubicado en la Av. Santa Fe No. 220, Colonia Praderas de San Antonio, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45138, mismo que señala para recibir todo tipo de citas o notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de los servicios relacionados con la obra pública objeto de este convenio, y dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número FOA740409474.

II.4. Que se encuentra inscrita en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Jalisco bajo el número C-1751 y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de formalización del presente convenio.

III.- “Las Partes” declaran que:

III.1. Con fecha 17 de junio de 2022 celebraron un Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado identificado con el número **SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022**, mediante el cual **“La Secretaría”** encomendó a **“El Contratista”** la ejecución del servicio denominado: **Elaboración de dictamen del experto independiente de las factibilidades técnica, ambiental y económica (actualización del ACB del año 2022) para el Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, (Línea 4)**, por un costo total de **\$393,044.93 (trescientos noventa y tres mil cuarenta y cuatro pesos 93/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligándose **“El Contratista”** a iniciar la ejecución de dicho servicio el día **20 de junio de 2022** y a concluirlo el día **31 de julio de 2022**, plazo que comprende **42 días naturales**, manifestado así en las cláusulas primera, segunda y cuarta del contrato, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertaran.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, que celebran por una parte “La Secretaría”, y por otra parte la sociedad denominada Felipe Ochoa y Asociados, S.C., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 03 de noviembre de 2022.



III.2. A la fecha de inicio de los trabajos, la **Unidad de Inversiones (UI)** de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había emitido una serie de observaciones al **ACB L4 (Análisis Costo Beneficio)**, y por ende no se había obtenido el registro de la actualización de dicho proyecto, sobre el cual el **"El Contratista"** debía realizar la "Elaboración de dictamen del experto independiente de las factibilidades técnica, ambiental y económica (actualización del ACB del año 2022) para el Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, (Línea 4)"; es por lo anterior, que resultó necesario realizar la suspensión temporal de los trabajos objeto del contrato que nos ocupa, hasta en tanto la Unidad de Inversiones concluyera con su revisión, se subsanaran las observaciones que se requirieran y por ende, se dictaminara como procedente el Análisis Costo Beneficio (ACB L4) correspondiente.

III.3. En virtud de lo anterior, con fecha 20 de junio de 2022, el Secretario de Infraestructura y Obra Pública emitió un Acuerdo mediante el cual determinó que resultaba necesario realizar la suspensión temporal del servicio objeto del contrato que nos ocupa, razón por la cual, designó al titular de la Dirección General de Proyectos Especiales de **"La Secretaría"**, como el servidor público facultado para ordenar la suspensión de los trabajos, así como determinar su temporalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

III.4. La Dirección General de Proyectos Especiales como área encargada de la supervisión, vigilancia, control y revisión del servicio relacionado con la obra pública en comento, en cumplimiento con el Acuerdo referido en la declaración inmediata anterior, procedió a realizar la suspensión temporal de los trabajos objeto del contrato materia del presente, motivo por el cual, en apego a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley en cita, el artículo 147 de su Reglamento, y la cláusula vigésima novena del contrato que nos ocupa, mediante oficio número SIOP/DGPE/048-A/2022 de fecha 20 de junio de 2022, ordenó a **"El Contratista"** suspender temporalmente el servicio en comento, por un periodo de 120 días naturales, debido a lo manifestado en la declaración III.2 del presente convenio, por lo cual se le citó al mismo en las oficinas de **"La Secretaría"** para formalizar el acta de suspensión correspondiente.

III.5. En virtud de lo anterior, el titular de la Dirección General de Proyectos Especiales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 numeral 6 de la Ley en cita, el artículo 147 de su Reglamento, y la cláusula vigésima novena del contrato referido, mediante el "Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal del Servicio relacionado con la Obra Pública" de fecha 20 de junio de 2022, ordenó a **"El Contratista"** suspender temporalmente la totalidad de los trabajos concernientes al servicio denominado: **Elaboración de dictamen del experto independiente de las factibilidades técnica, ambiental y económica (actualización del ACB del año 2022) para el Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, (Línea 4)**, asignado bajo el Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública por Tiempo Determinado número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, por un periodo de **120 días naturales**, contados a partir del día **20 de junio de 2022** al día **17 de octubre de 2022**, señalando como fecha tentativa de reinicio de los trabajos el día **18 de octubre de 2022**, no obstante, dado que la reanudación de los trabajos estaba ligada a un hecho de realización cierta, pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión estaría sujeto a la actualización de éste, de conformidad con lo señalado en el artículo 108 numeral 2 de la Ley en cita, así como por las razones manifestadas en dicha Acta.

III.6. Posteriormente, una vez que cesaron las causas que motivaron a realizar la suspensión del servicio en comento, el titular de la Dirección General de Proyectos Especiales mediante oficio número SIOP/DGPE/111-A/2022 de fecha 03 de noviembre de 2022, informó a **"El Contratista"** que se daba por concluida dicha

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, que celebran por una parte "La Secretaría", y por otra parte la sociedad denominada Felipe Ochoa y Asociados, S.C., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 03 de noviembre de 2022.



suspensión, y se indicaba como fecha de reinicio de los trabajos el día **04 de noviembre de 2022** y de término el día **15 de diciembre de 2022**, lo que reflejaba un periodo recalendarizado de **42 días naturales**, correspondiente al plazo de ejecución contractual con el que aún contaba **"El Contratista"** para realizar los trabajos objeto del contrato, citándosele a la brevedad para dar por reiniciados oficialmente los mismos.

En virtud de lo expuesto, **"Las Partes"** reconocen que el servicio relacionado con la obra pública que nos ocupa, fue suspendido durante **137 días naturales**, contados a partir del día **20 de junio de 2022** al día **03 de noviembre de 2022**.

III.7. Derivado del reconocimiento del periodo de suspensión y la fecha de reinicio de los trabajos, y de conformidad con el artículo 108 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta necesario diferir el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en la cláusula cuarta del contrato de marras, en igual proporción al periodo que comprendió la suspensión de los mismos, es decir en 137 días naturales, sin que por ello, se modifique el plazo de ejecución contractual, que es de 42 días naturales.

III.8. **"Las Partes"** en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, manifiestan su voluntad en celebrar el presente Convenio Modificatorio al contrato que nos ocupa, otorgando su anuencia para reconocer el periodo de suspensión y reinicio del servicio, y consecuentemente, realizar el diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos, establecido en la cláusula cuarta del contrato en comento.

III.9. Se reconocen expresamente la personalidad jurídica con la que comparecen y la capacidad legal que ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cuales no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

III.10. Con fundamento en los artículos 102 y 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 127 y 147 de su Reglamento, en correlación con lo pactado en la cláusula vigésima novena del contrato, se reconoce el periodo de suspensión de la obra en comento, la fecha de reinicio de los trabajos, y, por ende, se modifica la cláusula cuarta del contrato de referencia, para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. – El presente convenio tiene por objeto reconocer el periodo de suspensión y reinicio del servicio denominado: **Elaboración de dictamen del experto independiente de las factibilidades técnica, ambiental y económica (actualización del ACB del año 2022) para el Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, (Línea 4)**, correspondiente al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública por Tiempo Determinado número **SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022**, y consecuentemente realizar el diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos, establecido en la cláusula cuarta del contrato en comento, en igual proporción al periodo que comprendió la suspensión de los mismos, de acuerdo a lo señalado en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" recalendarizado, el cual se anexa al presente instrumento, debidamente modificado para formar parte del mismo.

SEGUNDA. - RECONOCIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL SERVICIO. – Se reconoce que el servicio denominado: **Elaboración de dictamen del experto independiente de las factibilidades técnica, ambiental**

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, que celebran por una parte "La Secretaría", y por otra parte la sociedad denominada Felipe Ochoa y Asociados, S.C., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 03 de noviembre de 2022.



y económica (actualización del ACB del año 2022) para el Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, (Línea 4), correspondiente al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública por Tiempo Determinado número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, fue suspendido durante **137 días naturales**, contados a partir del día **20 de junio de 2022** al día **03 de noviembre de 2022**, estableciéndose como fecha de reinicio de los trabajos el día **04 de noviembre de 2022**.

TERCERA. - DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley en cita, se difiere el periodo recalendarizado de **42 días naturales**, correspondiente al plazo de ejecución contractual con el que aún cuenta "**El Contratista**" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, por un periodo de 137 días naturales, quedando como fecha de reinicio de los trabajos el día **04 de noviembre de 2022** y de término el día **15 de diciembre de 2022**, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución total del contrato de marra, que es de 42 días naturales.

CUARTA. - GASTOS NO RECUPERABLES. - "**El Contratista**" manifiesta que, por motivo de la suspensión temporal del servicio relacionado con la obra pública reconocido en el presente acto jurídico, no se generaron gastos no recuperables de los aludidos en el artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que "**El Contratista**" no realizará cobro alguno por dichos conceptos y de igual forma no ejercerá acción legal alguna que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con la suspensión materia del presente.

QUINTA. - VIGENCIA. - "**Las Partes**" acuerdan que el presente convenio estará vigente a partir de su fecha de suscripción y hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de "**Las Partes**" respecto del contrato primigenio, tal y como fue establecido en la cláusula quinta del mismo.

SEXTA. - "Las Partes" acuerdan en que el Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública por Tiempo Determinado que dio origen al presente convenio modificatorio queda vigente en todas sus partes a excepción de lo que expresamente se reconoce en este instrumento, por lo que los demás términos, condiciones, derechos u obligaciones previstos en el referido contrato, continúan vigentes y surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.

SÉPTIMA. - "Las Partes" convienen que, una vez realizada la revisión de los costos directos, indirectos y financiamiento propuestos originalmente por "**El Contratista**", éstos no sufren modificaciones, por lo que prevalecerán los establecidos inicialmente en el contrato de obra pública materia del presente.

OCTAVA. - "Las Partes" convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.

NOVENA. - "Las Partes" manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, que celebran por una parte "La Secretaría", y por otra parte la sociedad denominada Felipe Ochoa y Asociados, S.C., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 03 de noviembre de 2022.



Leído el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 03 de noviembre de 2022.

POR "LA SECRETARÍA"



Secretaría
Infraestructura
y Obra Pública

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN
Y CONTRATACIÓN

ING. JOEL ZULOAGA ACEVES
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES

POR "EL CONTRATISTA"

C. [REDACTED] 3
[REDACTED] 1
REPRESENTANTE LEGAL
FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

TESTIGOS

MTRO. GUILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
DE INFRAESTRUCTURA

LIC. LAURA VIRIDIANA DORANTES LÓPEZ
DIRECTORA DE PRÓRROGAS Y CONVENIOS

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección de Prórrogas y Convenios

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre¹, Rúbrica², Firma³ y Número de Identificación Oficial⁴ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Prórrogas y Convenios -----

